

Nº OPERAÇÃO 826628/2016/MTUR/CAIXA	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE MATOS COSTA - SC	APELIDO EMPREENDIMENTO Construção de Capela e Fontanário	DESCRIÇÃO DO LOTE REPROGRAMAÇÃO
--	-----------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20
1.	EXECUTADO	133.063,13	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.298,52	% Período:	100,00%											
1.1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.298,52	% Período:	100,00%											
1.2.	EXECUTADO - NOVA CAPELA	65.771,61	% Período:	100,00%											
1.2.1.	INFRAESTRUTURA/SUPRAESTRUTURA	33.636,38	% Período:	100,00%											
1.2.2.	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	26.869,50	% Período:	100,00%											
1.2.3.	COBERTURA	5.265,73	% Período:	100,00%											
1.3.	EXECUTADO - FONTANÁRIO	15.563,95	% Período:	100,00%											
1.3.1.	INFRAESTRUTURA/SUPRAESTRUTURA	10.420,95	% Período:	100,00%											
1.3.2.	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	5.143,00	% Período:	100,00%											
1.4.	EXECUTADO - REFORMA DA CAPELA EXIS	7.944,72	% Período:	100,00%											
1.5.	EXECUTADO - DEMAIS ITENS	38.484,33	% Período:	100,00%											
2.	A EXECUTAR	120.843,12	% Período:		25,72%	22,33%	29,54%	22,42%							
2.1.	A EXECUTAR - NOVA CAPELA	37.805,42	% Período:		22,43%	18,00%	53,81%	5,76%							
2.1.1.	DEMOLIÇÕES E ACESSIBILIDADE	8.480,44	% Período:		100,00%										
2.1.2.	PISOS/PAREDES	4.858,06	% Período:			100,00%									
2.1.3.	ARREMATES	1.147,85	% Período:			100,00%									
2.1.4.	ESQUADRIAS E VIDROS	10.886,26	% Período:				80,00%	20,00%							
2.1.5.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.596,16	% Período:			50,00%	50,00%								
2.1.6.	PINTURAS	10.836,65	% Período:				100,00%								
2.2.	A EXECUTAR - FONTANÁRIO	9.040,09	% Período:		55,08%	15,49%	25,54%	3,89%							
2.2.1.	DEMOLIÇÕES E ACESSIBILIDADE	4.979,62	% Período:		100,00%										
2.2.2.	PISOS/PAREDES	1.399,89	% Período:			100,00%									
2.2.3.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	351,89	% Período:					100,00%							



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 826628/2016/MTUR/CAIXA	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE MATOS COSTA - SC	APELIDO EMPREENDIMENTO Construção de Capela e Fontanário	DESCRIÇÃO DO LOTE REPROGRAMAÇÃO
--	-----------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20
2.2.4.	PINTURAS	2.308,69	% Período:				100,00%	100,00%							
2.3.	A EXECUTAR - REFORMA CAPELA EXISTEI	39.459,44	% Período:		44,66%	47,58%	7,76%								
2.3.1.	DEMOLIÇÕES E ACESSIBILIDADE - RAMPA	29.369,37	% Período:		60,00%	40,00%									
2.3.2.	ARREMATES	3.150,49	% Período:		60,00%	40,00%									
2.3.3.	PISOS/PAREDES	3.428,93	% Período:			100,00%									
2.3.4.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	745,54	% Período:			60,00%	40,00%								
2.3.5.	PINTURAS	2.765,11	% Período:				100,00%	100,00%							
2.4.	A EXECUTAR - DEMAIS ELEMENTOS	34.538,17	% Período:				28,89%	71,11%							
2.4.1.	ORNAMENTOS E ILUMINAÇÃO EXTERNA	17.908,11	% Período:					100,00%							
2.4.2.	PASSEIOS E GUIAS	16.630,06	% Período:				60,00%	40,00%							
Total: R\$ 253.906,25				%:	52,41%	12,24%	10,63%	14,06%	10,67%						
				Repasso:	-	26.621,90	24.658,46	33.855,77	25.694,33						
				Contrapartida:	-	4.459,78	2.319,91	1.838,03	1.394,94						
				Outros:	133.063,13	-	-	-	-						
				Investimento:	133.063,13	31.081,68	26.978,37	35.693,79	27.089,28						
				%:	52,41%	64,65%	75,27%	89,33%	100,00%						
				Repasso:	-	26.621,90	51.280,36	85.136,13	110.830,46						
				Contrapartida:	-	4.459,78	6.779,69	8.617,72	10.012,66						
				Outros:	133.063,13	133.063,13	133.063,13	133.063,13	133.063,13						
				Investimento:	133.063,13	164.144,81	191.123,18	226.816,97	253.906,25						

MATOS COSTA - SC

Local

segunda-feira, 20 de maio de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: Lucas Gabriel Winter

CREA/CAU: A115655-1

ART/RRT: 8057002