



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR MUNICIPIO DE MATOS COSTA	APelido Empreendimento EXECUÇÃO DE ÁREA COBERTA NO CENTRO EDUCACIONAL	DESCRiÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE ÁREA COBERTA NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL SEV
------------------	----------------	--	--	--

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23
1.	QUADRA COBERTA	300.335,36	% Período:	29,16%	33,32%	37,51%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.372,21	% Período:	100,00%											
1.2.	FUNDAÇÃO	16.397,71	% Período:	85,00%	15,00%										
1.3.	ESTRUTURA DE CONCRETO	64.745,88	% Período:	70,00%	30,00%										
1.4.	ALVENARIA	29.004,69	% Período:	30,00%	50,00%	20,00%									
1.5.	PISOS E REVESTIMENTOS	28.146,82	% Período:	40,00%	60,00%										
1.6.	ESQUADRIAS E FORROS	29.566,96	% Período:			100,00%									
1.7.	PINTURA	5.409,81	% Período:		60,00%	40,00%									
1.8.	SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO	301,79	% Período:		60,00%	40,00%									
1.9.	COBERTURA	110.607,23	% Período:		35,00%	65,00%									
1.10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.467,67	% Período:		75,00%	25,00%									
1.11.	SERVIÇOS FINAIS	1.314,58	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 300.335,36				%:	29,16%	33,32%	37,51%								
				Repasso:	43.747,35	49.985,64	56.267,01								
				Contrapartida:	43.845,16	50.097,39	56.392,81								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	87.592,51	100.083,03	112.659,82								
				%:	29,16%	62,49%	100,00%								
				Repasso:	43.747,35	93.732,99	150.000,00								
				Contrapartida:	43.845,16	93.942,55	150.335,36								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	87.592,51	187.675,54	300.335,36								

MATOS COSTA/SC

Local

quinta-feira, 8 de setembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: GIOVANO MEZAROBA

CREA/CAU: 115952-0

ART/RRT: 8300252-1