

Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Matos Costa
 Obra: Pavimentação Asfáltica em CBUQ
 Local: Rua Tereza Cristina - Trecho I e Trecho II

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO														
ITEM	DESCRIÇÃO	VAL. TOTAL R\$	MÊS 01				MÊS 02				MÊS 03			
			QUANTIDADE		FINANCEIRO		QUANTIDADE		FINANCEIRO		QUANTIDADE		FINANCEIRO	
			NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
TRECHO I														
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.411,83	100,00%	100,00%	1.411,83	1.411,83	0,00%	100,00%	0,00	1.411,83	0,00%	100,00%	0,00	1.411,83
2	TERRAPLENAGEM	7.301,35	100,00%	100,00%	7.301,35	7.301,35	0,00%	100,00%	0,00	7.301,35	0,00%	100,00%	0,00	7.301,35
3	DRENAGEM - TUBULAÇÃO	14.991,95	100,00%	100,00%	14.991,95	14.991,95	0,00%	100,00%	0,00	14.991,95	0,00%	100,00%	0,00	14.991,95
4	BOCAS-DE-LOBO	4.594,31	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	100,00%	100,00%	4.594,31	4.594,31
5	PAVIMENTAÇÃO	129.976,18	0,00%	0,00%	0,00	0,00	98,01%	98,01%	127.394,73	127.394,73	1,99%	100,00%	2.581,45	129.976,18
6	PASSEIO	5.686,20	0,00%	0,00%	0,00	0,00	91,98%	91,98%	5.230,16	5.230,16	8,02%	100,00%	456,04	5.686,20
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1.020,73	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	100,00%	100,00%	1.020,73	1.020,73
8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	1.729,19	35,00%	35,00%	605,22	605,22	35,00%	70,00%	605,22	1.210,43	30,00%	100,00%	518,76	1.729,19
TOTAL DO TRECHO I		166.711,74	14,58%	14,58%	24.310,34	24.310,34	79,92%	94,50%	133.230,11	157.540,45	5,50%	100,00%	9.171,29	166.711,74
TRECHO II														
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	61,03	100,00%	100,00%	61,03	61,03	0,00%	100,00%	0,00	61,03	0,00%	100,00%	0,00	61,03
2	TERRAPLENAGEM	19.622,37	100,00%	100,00%	19.622,37	19.622,37	0,00%	100,00%	0,00	19.622,37	0,00%	100,00%	0,00	19.622,37
3	DRENAGEM - TUBULAÇÃO	29.458,08	100,00%	100,00%	29.458,08	29.458,08	0,00%	100,00%	0,00	29.458,08	0,00%	100,00%	0,00	29.458,08
4	BOCAS-DE-LOBO	6.891,47	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	100,00%	100,00%	6.891,47	6.891,47
5	PAVIMENTAÇÃO	349.310,99	0,00%	0,00%	0,00	0,00	98,36%	98,36%	343.598,96	343.598,96	1,64%	100,00%	5.712,03	349.310,99
6	PASSEIO	14.108,89	0,00%	0,00%	0,00	0,00	92,12%	92,12%	12.997,33	12.997,33	7,88%	100,00%	1.111,56	14.108,89
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1.380,60	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	100,00%	100,00%	1.380,60	1.380,60
8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	4.841,74	35,00%	35,00%	1.694,61	1.694,61	35,00%	70,00%	1.694,61	3.389,22	30,00%	100,00%	1.452,52	4.841,74
TOTAL DO TRECHO II		425.675,15	11,94%	11,94%	50.836,08	50.836,08	84,17%	96,11%	358.290,90	409.126,98	3,89%	100,00%	16.548,17	425.675,15
TOTAL GERAL		592.386,89	12,69%	12,69%	75.146,42	75.146,42	82,97%	95,66%	491.521,00	566.667,43	4,34%	100,00%	25.719,47	592.386,89

Engº. Flávio André de Oliveira
 Engº. Civil / Engº. De Segurança do Trabalho
 CREA/SC - 048.529-6