

| | | | | |
|--|-----------------------|--|--|---|
| Nº OPERAÇÃO 826628/2016/MTUR/CAIXA | Nº SICONV 0 | PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE MATOS COSTA - SC | APELIDO EMPREENDIMENTO Construção de Capela e Fontanário | DESCRIÇÃO DO LOTE REPROGRAMAÇÃO |
|--|-----------------------|--|--|---|

| Item | Descrição | Valor (R\$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------|----------|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 06/19 | 07/19 | 08/19 | 09/19 | 10/19 | 11/19 | 12/19 | 01/20 | 02/20 | 03/20 | 04/20 | 05/20 |
| 1. | A EXECUTAR | 120.843,12 | % Período: | 25,72% | 22,33% | 29,54% | 22,42% | | | | | | | | |
| 1.1. | A EXECUTAR - NOVA CAPELA | 37.805,42 | % Período: | 22,43% | 18,00% | 53,81% | 5,76% | | | | | | | | |
| 1.1.1. | DEMOLIÇÕES E ACESSIBILIDADE | 8.480,44 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | PISOS/PAREDES | 4.858,06 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.1.3. | ARREMATES | 1.147,85 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.1.4. | ESQUADRIAS E VIDROS | 10.886,26 | % Período: | | | 80,00% | 20,00% | | | | | | | | |
| 1.1.5. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1.596,16 | % Período: | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | |
| 1.1.6. | PINTURAS | 10.836,65 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 1.2. | A EXECUTAR - FONTANÁRIO | 9.040,09 | % Período: | 55,08% | 15,49% | 25,54% | 3,89% | | | | | | | | |
| 1.2.1. | DEMOLIÇÕES E ACESSIBILIDADE | 4.979,62 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2. | PISOS/PAREDES | 1.399,89 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.2.3. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 351,89 | % Período: | | | | 100,00% | | | | | | | | |
| 1.2.4. | PINTURAS | 2.308,69 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 1.3. | A EXECUTAR - REFORMA CAPELA EXISTENTE | 39.459,44 | % Período: | 44,66% | 47,58% | 7,76% | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | DEMOLIÇÕES E ACESSIBILIDADE - RAMPA | 29.369,37 | % Período: | 60,00% | 40,00% | | | | | | | | | | |
| 1.3.2. | ARREMATES | 3.150,49 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.3.3. | PISOS/PAREDES | 3.428,93 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.3.4. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 745,54 | % Período: | | 60,00% | 40,00% | | | | | | | | | |
| 1.3.5. | PINTURAS | 2.765,11 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 1.4. | A EXECUTAR - DEMAIS ELEMENTOS | 34.538,17 | % Período: | | | 28,89% | 71,11% | | | | | | | | |
| 1.4.1. | ORNAMENTOS E ILUMINAÇÃO EXTERNA | 17.908,11 | % Período: | | | | 100,00% | | | | | | | | |
| 1.4.2. | PASSEIOS E GUIAS | 16.630,06 | % Período: | | | 60,00% | 40,00% | | | | | | | | |
| Total: R\$ 120.843,12 | | | | %: | 25,72% | 22,33% | 29,54% | 22,42% | | | | | | | |
| | | | | Repasso: | 26.621,90 | 24.658,46 | 33.855,77 | 25.694,33 | | | | | | | |
| | | | | Período: | Contrapartida: | 4.459,78 | 2.319,91 | 1.838,03 | 1.394,94 | | | | | | |



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | |
|---------------------------------------|----------------|---|---|------------------------------------|
| Nº OPERAÇÃO 826628/2016/MTUR/CAIXA | Nº SICONV 0 | PROponente TOMADOR MUNICÍPIO DE MATOS COSTA - SC | APelido EMPREENDIMENTO Construção de Capela e Fontanário | DESCRiÇÃO DO LOTE REPROGRAMAÇÃO |
|---------------------------------------|----------------|---|---|------------------------------------|

| Item | Descrição | Valor (R\$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------|-----------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 06/19 | 07/19 | 08/19 | 09/19 | 10/19 | 11/19 | 12/19 | 01/20 | 02/20 | 03/20 | 04/20 | 05/20 |
| | | | Outros: | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | Investimento: | 31.081,68 | 26.978,37 | 35.693,79 | 27.089,28 | | | | | | | | |
| | | | %: | 25,72% | 48,05% | 77,58% | 100,00% | | | | | | | | |
| | | | Repasse: | 26.621,90 | 51.280,36 | 85.136,13 | 110.830,46 | | | | | | | | |
| | | | Contrapartida: | 4.459,78 | 6.779,69 | 8.617,72 | 10.012,66 | | | | | | | | |
| | | | Outros: | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | Investimento: | 31.081,68 | 58.060,05 | 93.753,84 | 120.843,12 | | | | | | | | |

MATOS COSTA - SC

Local

segunda-feira, 20 de maio de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: Lucas Gabriel Winter

CREA/CAU: A115655-1

ART/RRT: 8057002