

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município: MATOS COSTA

Resp. Projeto: RONALDO REGALIN

Data: 29/06/2018

Descrição: PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO DE TRECHO DA RUA CASTRO ALVES

Principal Fonte de Recursos: BADESC CIDADES

Empreiteira:

Conselho e Reg. Profissional: 36.714-0

BDI: 25.00 %

	1		2		3		4		TOTAL	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
SERVIÇOS PRELIMINARES	1,567.87	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,567.87	100.00
DRENAGEM	20,136.76	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	15,471.87	43.45	35,608.63	100.00
PAVIMENTAÇÃO	0.00	0.00	19,589.83	26.28	54,962.09	73.72	0.00	0.00	74,551.92	100.00
PASSEIOS	0.00	0.00	47,302.27	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,302.27	100.00
SINALIZAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866.33	100.00	1,866.33	100.00
ADM LOCAL DA OBRA	683.00	27.51	600.00	24.16	600.00	24.16	600.00	24.16	2,483.00	100.00
TOTAL (R\$)	22,387.63		67,492.10		55,562.09		17,938.20		163,380.02	