

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO**

Dados do projeto

**Nº do projeto:** 45

**Município:** MATOS COSTA

**Resp. Projeto:** RONALDO REGALIN

**Data:** 29/04/2020

**Empreiteira:**

**Conselho e Reg. Profissional:** 36.714-0

**BDI:** 25.00 %

**Descrição:** PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO DE TRECHO DA RUA JOSE ANTONIO CARNEIRO TR 01

**Principal Fonte de Recursos:** BADESC CIDADES

	1		2		3		4		TOTAL	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
SERVIÇOS PRELIMINARES	1,360.93	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.93	100.00
DRENAGEM	17,317.41	82.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.44	17.37	20,957.85	100.00
PAVIMENTAÇÃO	0.00	0.00	35,816.18	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,816.18	100.00
PASSEIOS	0.00	0.00	8,793.42	27.68	21,329.79	67.14	1,645.32	5.18	31,768.53	100.00
SINALIZAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,316.35	100.00	3,316.35	100.00
ADM LOCAL DA OBRA	426.00	25.00	426.00	25.00	426.00	25.00	426.00	25.00	1,704.00	100.00
<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>19,104.34</b>		<b>45,035.60</b>		<b>21,755.79</b>		<b>9,028.11</b>		<b>94,923.84</b>	