

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO

Dados do projeto

Nº do projeto: 42

Município: MATOS COSTA

Resp. Projeto: RONALDO REGALIN

Data: 29/04/2020

Descrição: PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO DE TRECHO DA RUA OLAVO RIBAS

Empreiteira:

Conselho e Reg. Profissional: 36.714-0

BDI: 25.00 %

Principal Fonte de Recursos: BADESC CIDADES

	1		2		3		4		TOTAL	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
SERVIÇOS PRELIMINARES	2,842.68	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,842.68	100.00
DRENAGEM	57,845.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,561.76	20.11	72,407.04	20.11
PAVIMENTAÇÃO	0.00	0.00	93,951.00	30.00	134,663.10	43.00	84,555.90	27.00	313,170.00	100.00
PASSEIOS	0.00	0.00	33,152.05	23.37	106,264.75	74.90	2,467.98	1.74	141,884.78	100.00
SINALIZAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,135.14	100.00	2,135.14	100.00
ADM LOCAL DA OBRA	2,860.50	25.00	2,860.50	25.00	2,860.50	25.00	2,860.50	25.00	11,442.00	100.00
TOTAL (R\$)	63,548.46		129,963.55		243,788.35		106,581.28		543,881.64	