



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE MATOS COSTA	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DA RUA VIDAL RAMOS E PRESIDENTE PENHA	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
------------------	----------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS SEXTAVAD.	434.102,91	% Período:	04/22 17,39%	05/22 30,33%	06/22 24,86%	07/22 27,41%	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3.945,73	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.040,17	% Período:	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.3.	DRENAGEM	41.865,52	% Período:	100,00%											
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	237.632,92	% Período:	0,00%	55,00%	45,00%									
1.5.	PASSEIO ACESSIVEL	141.869,58	% Período:	22,28%	55,00%	45,00%	77,72%								
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	7.748,99	% Período:	22,28%			77,72%								
Total: R\$ 434.102,91				%:	17,39%	30,33%	24,86%	27,41%							
				Repasso:	52.177,03	91.004,60	74.582,25	82.236,12							
				Contrapartida:	23.323,64	40.679,94	33.338,99	36.760,34							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	75.500,66	131.684,54	107.921,25	118.996,46							
				%:	17,39%	47,73%	72,59%	100,00%							
				Repasso:	52.177,03	143.181,63	217.763,88	300.000,00							
				Contrapartida:	23.323,64	64.003,58	97.342,57	134.102,91							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	75.500,66	207.185,20	315.106,45	434.102,91							

MATOS COSTA/SC

Local

terça-feira, 15 de fevereiro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: TAILANE APARECIDA RIBEIRO

CREA/CAU: 163555-0

ART/RRT: 8154546-5