



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICIPIO DE MATOS COSTA	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOM PEDRO I	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
------------------	----------------	--	---	---

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		339.868,76	% Período:	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23
				19,28%	22,67%	30,97%	27,08%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3.508,51	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.722,50	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.3.	DRENAGEM	43.885,83	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	188.183,68	% Período:	5,00%	20,00%	35,00%	40,00%								
				5,00%	20,00%	35,00%	40,00%								
1.5.	PASSEIO ACESSIVEL	96.328,96	% Período:	10,00%	40,00%	40,00%	10,00%								
				10,00%	40,00%	40,00%	10,00%								
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	6.239,29	% Período:				100,00%								
							100,00%								
Total: R\$ 339.868,76				%:	19,28%	22,67%	30,97%	27,08%							
				Repasso:	38.560,49	45.338,35	61.949,21	54.151,95							
				Contrapartida:	26.967,04	31.707,09	43.323,79	37.870,84							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	65.527,53	77.045,44	105.273,00	92.022,79							
				%:	19,28%	41,95%	72,92%	100,00%							
				Repasso:	38.560,49	83.898,84	145.848,05	200.000,00							
				Contrapartida:	26.967,04	58.674,13	101.997,92	139.868,76							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	65.527,53	142.572,97	247.845,97	339.868,76							

MATOS COSTA/SC

Local

sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: PAULO SÉRGIO PIMENTEL

CREA/CAU: 188389-5

ART/RRT: