

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: EXECUÇÃO DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO
 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA

Endereço: ND
 Cidade: MATOS COSTA/SC

ITEM	DESCRIÇÃO	DADOS	ETAPAS						TOTAL	
			1	2	3	4	5	6		
1	SERVIÇOS INICIAIS	Valor (R\$)	R\$ 15.315,88							R\$ 15.315,88
		(%)	100,00%							100,00%
2	FUNDAÇÃO	Valor (R\$)	R\$ 52.177,46	R\$ 52.177,46						R\$ 104.354,93
		(%)	50,00%	50,00%						100,00%
3	ESTRUTURA DE CONCRETO	Valor (R\$)		R\$ 105.600,49	R\$ 120.686,28	R\$ 75.428,92				R\$ 301.715,70
		(%)		35,00%	40,00%	25,00%				100,00%
4	COBERTURA	Valor (R\$)		R\$ 96.875,01		R\$ 96.875,01	R\$ 129.166,67			R\$ 322.916,69
		(%)		30%		30%	40%			100%
5	ALVENARIA E ABERTURAS	Valor (R\$)				R\$ 43.437,79	R\$ 86.875,59	R\$ 86.875,59	R\$ 217.188,97	R\$ 217.188,97
		(%)				20%	40%	40%		100%
TOTAL DA ETAPA		Valor (R\$)	R\$ 67.493,34	R\$ 254.652,96	R\$ 120.686,28	R\$ 215.741,72	R\$ 216.042,26	R\$ 86.875,59	R\$ 961.492,16	
		(%)	7,02%	26,49%	12,55%	22,44%	22,47%	9,04%	100,00%	
TOTAL ACUMULADO		Valor (R\$)	R\$ 67.493,34	R\$ 322.146,30	R\$ 442.832,58	R\$ 658.574,31	R\$ 874.616,57	R\$ 961.492,16		
		(%)	7,02%	33,50%	46,06%	68,50%	90,96%	100,00%		

Giovano Mezaroba
 Engº. Civil
 CREA/SC 115952-0