



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS	APELIDO EMPREENDIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO AUDITÓRIO MUNICIPAL
-------------------------	-----------------------	------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	CONSTRUÇÃO AUDITÓRIO MUNICIPAL	1.060.220,09	% Período:	11/23 3,75%	12/23 11,85%	01/24 9,80%	02/24 24,82%	03/24 31,79%	04/24 17,99%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.293,00	% Período:	100,00%											
1.2.	FUNDAÇÃO	42.951,06	% Período:	49,96%	50,04%										
1.3.	ESTRUTURA DE CONCRETO	312.140,05	% Período:	100,00%	33,37%	33,29%	33,34%								
1.4.	ALVENARIA	183.335,08	% Período:	100,00%			50,00%	50,00%							
1.5.	PISOS E REVESTIMENTOS	79.697,31	% Período:	100,00%			33,33%	33,33%	33,33%						
1.6.	ESQ UADRIAS E FORROS	183.003,61	% Período:	100,00%				49,68%	50,32%						
1.7.	PINTURA	41.131,44	% Período:	100,00%				50,00%	50,00%						
1.8.	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	57.509,31	% Período:	100,00%				74,92%	25,08%						
1.9.	SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	5.034,54	% Período:	100,00%					100,00%						
1.10.	COBERTURA	75.975,75	% Período:				53,77%	46,23%							
1.11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	57.292,01	% Período:					50,80%	49,20%						
1.12.	SERVIÇOS FINAIS	3.856,93	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 1.060.220,09															
			%:	3,75%	11,85%	9,80%	24,82%	31,79%	17,99%						
	Período:	Repassse:		37.493,84	118.529,50	98.003,40	248.199,85	317.885,59	179.887,82						
		Contrapartida:		2.257,88	7.137,86	5.901,77	14.946,62	19.143,10	10.832,86						
		Outros:		-	-	-	-	-	-						
		Investimento:		39.751,72	125.667,36	103.905,17	263.146,47	337.028,69	190.720,68						
	Acumulado:	%:		3,75%	15,60%	25,40%	50,22%	82,01%	100,00%						
		Repassse:		37.493,84	156.023,34	254.026,74	502.226,59	820.112,18	1.000.000,00						
		Contrapartida:		2.257,88	9.395,74	15.297,51	30.244,13	49.387,23	60.220,09						
		Outros:		-	-	-	-	-	-						
		Investimento:		39.751,72	165.419,08	269.324,25	532.470,72	869.499,41	1.060.220,09						

Matos Costa / SC
Local

quarta-feira, 18 de outubro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: JEAN MARCELO ZIERO
CREA/CAU: A32454-0
ART/RRT: