CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
0	0	56000007007/2025	FNHIS Sub 50

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

2. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	Preliminares 1	Unidade Habitacional 01 2	Unidade Habitacional 02 3	Unidade Habitacional 03 4	Unidade Habitacional 04 5	Unidade Habitacional 05 6	Unidade Habitacional 06 7	Unidade Habitacional 07 8	Unidade Habitacional 08 9	Unidade Habitacional 09 10	Unidade Habitacional 10 11	Unidade Habitacional 11 12	Unidade Habitacional 12 13	Unidade Habitacional 13 14	Unidade Habitacional 14 15	Unidade Habitacional 15 16	Unidade Habitacional 16 17	Unidade Habitacional 17 18	Unidade Habitacional 18 19	Unidade Habitacional 19 20	Unidade Habitacional 20 21	22	23	24	25
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		1	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	9	10	11	11	11	12	12				
3	FUNDAÇÕES		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2				
4	IMPERMEABILIZAÇÃO		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
5	SUPRAESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES		2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
6	PAREDES E FECHAMENTOS		2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
7	ESQUADRIAS METÁLICAS		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11				
8	ESQUADRIAS DE MADEIRA		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11				
9	COBERTURA		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6				
10	REVESTIMENTOS INTERNOS		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8				
11	REVESTIMENTOS CERÂMICOS		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8				
12	REVESTIMENTOS EXTERNOS		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9				
13	FORROS		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				
14	PINTURAS		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12				
15	PINTURAS EXTERNAS		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12				
16	PINTURAS DE ESQUADRIAS		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12				
17	REVESTIMENTOS DE PISO		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9				
18	PISOS		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8				
19	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8				
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				
21	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				
22	FIOS E CABOS		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10				
23	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7				
24	CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7				
25	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7				
26	ESGOTAMENTO SANITÁRIO		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12				
27	APARELHOS METAIS E BANCADAS		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12				
28	ACESSIBILIDADE		12	12																						
29	LIMPEZA		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12				

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Parcela	%	7,52%	7,34%	7,30%	8,19%	11,16%	11,16%	7,40%	7,31%	7,23%	7,43%	9,11%	8,86%
	R$	235.950,62	230.315,45	229.176,30	256.869,93	350.243,66	350.243,66	232.176,46	229.248,23	226.722,25	233.015,01	285.794,29	277.989,70
Acumulado	%	7,52%	14,86%	22,16%	30,35%	41,51%	52,67%	60,07%	67,38%	74,61%	82,03%	91,14%	100,00%
	R$	235.950,62	466.266,07	695.442,37	952.312,30	1.302.555,96	1.652.799,62	1.884.976,08	2.114.224,31	2.340.946,56	2.573.961,57	2.859.755,86	3.137.745,56
Administração Local	%	5,00%	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%	90,00%	100,00%

Matos Co
Local

terça-feira, 9 de setembro de 2025
Data

KELVIN CIOTTA:06944624974

Assinado de forma digital por KELVIN CIOTTA:06944624974
Dados: 2026.01.19 13:37:17 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Kelvin Ciotta
CREA/CAU: 188049-8/SC
ART/RRT: 25 2025 10104364-0