CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA DE MATOS COSTA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ DE VIA URBANA DO B	PAVIMENTAÇÃO RUA FREI ROGÉRIO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/26	2 10/26	3 11/26	4 12/26	5 01/27	6 02/27	7 03/27	8 04/27	9 05/27	10 06/27	11 07/27	12 08/27
1.	**PAVIMANTAÇÃO ASFALTICA RUA FREI**	**328.174,10**	% Período:	40,40%	38,67%	19,20%	1,72%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.631,88	% Período:	100,00%											
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	243.758,75	% Período:	50,00%	25,00%	25,00%									
1.3.	PASSEIO ACESSIVEL	63.893,88	% Período:		100,00%										
1.4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	8.325,14	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.5.	SINALIZAÇÃO CICLO FAIXA	3.564,45	% Período:				100,00%								
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												

Total: R$ 328.174,10

Período:	%:	40,40%	38,67%	19,20%	1,72%										
	Repasse:	132.592,54	126.914,85	63.020,98	5.645,73										
	Contrapartida:	-	-	-	-										
	Outros:	-	-	-	-										
	Investimento:	**132.592,54**	**126.914,85**	**63.020,98**	**5.645,73**										
Acumulado:	%:	40,40%	79,08%	98,28%	100,00%										
	Repasse:	132.592,54	259.507,39	322.528,37	328.174,10										
	Contrapartida:	-	-	-	-										
	Outros:	-	-	-	-										
	Investimento:	**132.592,54**	**259.507,39**	**322.528,37**	**328.174,10**										
	Administração Local:	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D										
		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D

crosserviço da Administração Local:
RAÇÃO DA OBRA

MUNICIPIO MATOS COSTA
Local

terça-feira, 21 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: RENATO RIBEIRO DE LIMA
CREA/CAU: 151168-8
ART/RRT:

Documento assinado digitalmente
gov.br
RENATO RIBEIRO DE LIMA
Data: 14/09/2026 08:33:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br